

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 22 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：21/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站 SVG 基础、GIS 及构架基础、主变压器及构架基础，钢筋和模板验收合格，同意浇筑混凝土； 2. SVG 基础及储能交流舱基础实测防雷接地电阻，测试结果不满足设计要求，已经要求施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站地块土方裸露处敷设环保绿网，施工人员 5 名； 2. 光伏区 D 地块监控工程机械挖沟敷设穿线管，60 型挖掘机 1 辆，施工人员 2 名； 3. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 严文超 朱博文 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟