

# 监理日志



日期：2024年10月23日

天气：多云

星期：三

气温：20/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

|   |  |   |
|---|--|---|
| 监理工作情况  | 1. 升压站主变压器基础、构架基础、SVG 基础、GIS 基础、110kV 氧化锌避雷器支架基础、110kV 电压互感器支架基础、10kV 母线桥支架基础、110kV 中性点设备支架基础、30m 独立避雷针基础，C30 混凝土浇筑，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗，监理人员全程跟踪旁站；<br>2. C15 事故油池垫层标准养护试块，配电楼-1.000m 地梁 C30P6 混凝土抗渗试块标准养护试块送检；<br>3. 编写旁站监理记录 1 份，审批检验批资料 10 份。 |   |
| 施工情况  | 施工单位   | 施工内容及进度   |
|   | 浙江阳明电力建设有限公司   | 1. 升压站消防水池剪力墙模板安装，施工人员 9 名，顶板及梁钢筋绑扎，施工人员 6 名；<br>2. 升压站储能区域电缆沟抹灰，施工人员 5 名，土方回填，60 型挖掘机 1 辆，施工人员 2 名；<br>3. 升压站主变压器基础、构架基础、SVG 基础、GIS 基础、110kV 氧化锌避雷器支架基础、110kV 电压互感器支架基础、10kV 母线桥支架基础、110kV 中性点设备支架基础、30m 独立避雷针基础，C30 混凝土浇筑，施工人员 5 名，泵车 1 辆，罐车 10 辆；<br>4. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 罗闰） |
| 其他事项  |  |   |
| 本日现场监理人员  | 贲振军 王洪伟  |   |
| 记录人：<br> | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br>  |   |