

监理日志

日期：2024年10月24日

天气：多云

星期：四

气温：20/28℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站主变压器基础、SVG基础、GIS基础模板拆除，混凝土外观质量符合规范要求，要求施工人员及时对混凝土进行洒水养护； 2. MU10灰砂砖，规格60mmx120mmx240mm见证取样送检； 3. 审批检验批资料5份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站SVG基础、GIS基础、主变基础模板拆除，附属房地梁模板安装，配电楼天沟模板安装，施工人员9名； 2. 升压站储能区域电缆沟抹灰，施工人员5名，土方洒水沉降，施工人员1名，设备基础拆除模板后洒水养护，施工人员1名； 3. 升压站主变压器基础预埋钢板安装焊接，施工人员2名，施工员2名； 4. 施工项目部管理人员6名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	