

监 理 日 志


日期：2024 年 10 月 27 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：22/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 消防水池剪力墙模板拆除，混凝土外观质量符合要求； 2. 复测设备基础标高，测量结果符合设计要求； 3. 附属房基础底板钢筋和站用变基础承台钢筋验收合格，同意进行下一道工序； 4. 附属房基础底板和站用变基础承台砼浇筑，监理人员全程跟踪旁站，机械设备运行正常，特种工种持证上岗，浇筑质量符合规范要求； 5. 编写旁站监理记录1份； 6. 审批检验批资料6份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 主变压器基础墩台、构架基础、SVG 基础墩台、GIS 基础墩台、消防水池剪力墙模板拆除，站用变基础承台模板安装，施工人员 7 名； 2. 生产辅助楼框架柱钢筋绑扎，电渣压力焊焊接头，站用变基础承台钢筋绑扎，防火墙压顶梁钢筋绑扎，附属房基础底板钢筋绑扎，施工人员 8 名； 3. 附属房基础土方回填，200 型挖掘机 1 辆，施工员 1 名； 4. 附属房基础底板和站用变基础承台砼浇筑，施工人员 5 名，200 型挖掘机 1 辆，罐车 3 辆； 5. 室外设备基础洒水养护，施工人员 1 名； 6. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 王洪连 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 