

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 28 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：22/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，消防水池土方回填，要求施工人员清除土内水泥块及杂物，及时清理四周模板和木方； 2. 主持召开监理例会，督促施工单位加快光伏区的施工进度； 3. 编写监理会议纪要1份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 储能区域电缆沟盖板角钢焊接，施工人员 1 名； 2. 消防水池土方回填，200 型挖掘机 1 辆，自卸车 1 辆，施工员 1 名； 3. 附属房基础地梁和站用变基础承台模板拆除，消防水池剪力墙模板拆除，配电楼天沟模板安装，施工人员 8 名； 4. 室外设备基础洒水养护，施工人员 1 名； 5. 事故油池内壁抹灰，施工人员 2 名； 6. 集电线路接头箱基础砌筑抹灰，施工人员 6 名； 7. 光伏区 D 地块除草，施工人员 2 名； 8. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 汪武 朱博文 王洪连 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	