

# 监理日志

日期：2024年11月01日

天气：晴

星期：五

气温：20/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 生产辅助楼基础承台人工清槽完成，经监理工程师检验符合规范要求，同意进行下一道工序；</p> <p>2. 配电楼天沟砼浇筑，储能区电缆沟压顶梁砼浇筑，接地变基础墩台砼浇筑，附属房梁板柱砼浇筑，生产辅助楼基础承台垫层砼浇筑，2#避雷针基础垫层砼浇筑，监理人员全程跟踪旁站，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗，混凝土浇筑质量符合规范要求；</p> <p>3. 编写平行检查记录1份，旁站监理记录1份。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 配电楼天沟砼浇筑，储能区电缆沟压顶梁砼浇筑，接地变基础墩台砼浇筑，附属房梁板柱砼浇筑，生产辅助楼基础承台垫层砼浇筑，2#避雷针基础垫层砼浇筑，施工人员5名；</p> <p>2. 配电楼二次结构墙体砌筑，施工人员6名；</p> <p>3. 生产辅助楼基础机械开挖、人工清槽，承台模板安装，防雷接地网焊接，200型挖掘机1辆，施工员2名，电焊工1名，木工2名；</p> <p>4. 光伏区D地块监控系统安装，施工人员4名，管理人员1名；</p> <p>5. 光伏区D地块清理杂草，施工人员3名，安全员1名；</p> <p>6. 施工项目部管理人员5名。（章俊 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	