

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 03 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴

气 温：21/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，生产辅助楼消防水池的洞口及避雷针基坑四周没有进行临边防护，安全隐患较大，已经要求施工单位进行整改； 2. 下发监理工作联系单1份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 储能区防火墙模板安装，配电楼圈梁模板安装，施工人员 10 名； 2. 配电楼二次结构墙体砌筑，施工人员 6 名； 3. 配电楼圈梁钢筋绑扎，施工人员 2 名； 4. 储能区域土方回填，60 型挖掘机 1 辆，施工员 2 名； 5. 光伏区 C、D 地块监控系统安装，施工人员 4 名，管理人员 1 名； 6. 光伏区 D 地块敷设电缆桥架及通讯电缆，施工人员 3 名，安全员 1 名； 7. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 朱博文 严文超 王洪连 罗闰刘高洪）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	