

监理日志

日期：2024年 11月 04日

天气：多云

星期：一

气温：22/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站生产辅助楼桩基、避雷针桩基、站用变桩基低应变检测，监理人员全程跟踪旁站，检测结果符合要求； 2. 编写监理周报1份，平行检查记录1份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 储能区防火墙模板加固，附属房女儿墙模板安装，生产辅助楼框架柱模板安装，配电楼圈梁模板安装，混凝土浇筑，施工人员 13 名； 2. 配电楼 35kV 开关室设备基础砌筑，施工人员 13 名； 3. 配电楼圈梁钢筋绑扎，施工人员 2 名； 4. 储能区域土方回填夯实，60 型挖掘机 1 辆，施工员 2 名； 5. 升压站生产辅助楼桩基、避雷针桩基、站用变桩基低应变检测，检测人员 2 名，检测设备 1 套； 6. 光伏区 D 地块敷设电缆桥架及通讯电缆，施工人员 3 名，安全员 1 名； 7. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 朱博文 严文超 王洪连 罗闰 刘高洪）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	