

监理日志

日期：2024年 11月 05日

天气：多云

星期：二

气温：20/28℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站现场巡视检查，个别施工人员不系安全帽帽带等习惯性违章较多，已经要求施工人员进行整改； 2. 配电楼墙体圈梁模板拆除，混凝土外观质量符合要求； 3. 编写平行检查记录1份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 生产辅助楼顶模安装，支模脚手架搭设，配电楼雨篷模板安装，施工人员 12 名； 2. 生产辅助楼基础钢筋绑扎，避雷针基础钢筋绑扎，施工人员 11 人； 3. 配电楼墙体砌筑，施工人员 11 名； 4. 储能区域土方机械夯实，60 型挖掘机 1 辆，施工员 2 名； 5. 光伏区 D 地块敷设电缆桥架及通讯电缆，施工人员 3 名，安全员 1 名； 6. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰 刘高洪）
其他事项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	