

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 06 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：16/28℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，配电楼墙体砌筑质量符合要求； 2. 储能区防火墙模板安装完成，施工单位自检合格后报监理项目部验收，经监理工程师验收合格同意进行下一道工序； 3. 编写平行检查记录1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼消防水池段屋面板及屋面梁模板安装安装，承台基础模板安装，施工人员 12 名； 2. 配电楼墙体砌筑，主变基础油池砌筑，施工人员 18 名； 3. 储能区域土方机械夯实，60 型挖掘机 1 辆，施工员 2 名； 4. 光伏区 D 地块除草作业，施工人员 3 名，安全员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王洪伟