

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 07 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：15/27℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站储能区域防火墙砼浇筑、附属房女儿墙砼浇筑、生产辅助楼基础承台砼浇筑， 监理人员全程跟踪旁站，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗； 2. 编写旁站监理记录1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼承台基础模板加固，施工人员 3 名； 2. 配电楼墙体砌筑，施工人员 10 名； 3. 升压站储能区域防火墙砼浇筑、附属房女儿墙砼浇筑、生产辅助楼基础 承台砼浇筑，泵车 1 辆，罐车 1 辆，施工人员 5 名； 4. 光伏区 D 地块除草作业，施工人员 3 名，安全员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 