

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 08 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴
气 温：18/28℃

监 理 工 作 情 况	升压站施工现场巡视检查，储能区防火墙、附属房女儿墙、生产辅助楼基础承台模板拆除后，混凝土外观质量合格，要求施工人员对混凝土进行洒水养护。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼基础承台模板拆除，地梁及框架柱定位放线，附属房女儿墙模板拆除，储能区防火墙模板拆除，施工人员 7 名，施工员 2 名； 2. 配电楼墙体砌筑，室内电缆沟砌筑，施工人员 16 名； 3. 生产辅助楼基础土方回填，200 型挖掘机 1 辆，自卸车 1 辆； 4. 光伏区 D 地块除草作业，施工人员 3 名，安全员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 