

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 09 日

星期：六

天 气：阵 雨

气 温：22/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站生产辅助楼土方回填，监理人员全程旁站，分层回填，层层夯实，配电楼内墙抹灰质量符合要求； 2. 附属房地基与基础工程检验批资料审批完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼框架柱砖胎膜砌筑，土方回填夯实，200 型挖掘机 1 辆，70 型挖掘机 1 辆，施工人员 4 名，施工员 2 名； 2. 配电楼内墙抹灰，施工人员 12 名； 3. 光伏区 D 地块除草作业，施工人员 3 名，安全员 1 名； 4. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 朱博文 严文超 王洪连 罗闰刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 