

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 11 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转多云

气 温：20/30℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，生产辅助楼基础地梁钢筋绑扎，钢筋级别、规格型号、间距、搭接、数量均符合设计要求，配电楼内墙抹灰质量符合规范要求； 2. 配电楼梁板柱同条件混凝土试块第三方检测单位送检； 3. 编写监理周报1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼基础地梁钢筋绑扎，施工人员 7 名； 2. 配电楼墙体抹灰，施工人员 14 名； 3. 室外设备基础防雷接地网焊接，施工人员 2 名； 4. 光伏区 D 地块清理现场剩余电缆桥架，自卸吊 1 辆，施工人员 3 名； 5. 升压站现场施工员 2 名，安全员 1 名； 6. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王洪伟