

监理日志

日期：2024年11月12日

天气：晴

星期：二

气温：21/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 附属房屋面板及屋面梁模板拆除完成，混凝土外观质量符合要求； 2. 生产辅助楼基础地梁模板安装，经监理工程师检验，模板与混凝土的接触面已清理干净并涂刷隔离剂，表面平整光洁，符合要求； 3. 编写平行检查记录1份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 生产辅助楼基础地梁模板安装，附属房屋面板及屋面梁模板拆除，施工人员7名； 2. 配电楼室内墙体及设备基础抹灰，主变压器基础抹灰，附属房墙体砌筑，施工人员6名； 3. 升压站现场施工员2名，安全员1名； 4. 施工项目部管理人员6名。（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	