

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 13 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转小雨

气 温：23/27℃

监 理 工 作 情 况	1. 储能区域面层C25混凝土浇筑，生产辅助楼基础地梁C30混凝土浇筑，监理人员全程跟踪旁站，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗，混凝土浇筑质量符合要求； 2. 编写旁站监理记录1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 生产辅助楼基础地梁 C30 混凝土浇筑，储能区域面层 C25 混凝土浇筑，施工人员 5 名，振捣棒 1 台，泵车 1 辆，罐车 5 辆； 2. 配电楼外墙抹灰，附属房墙体砌筑，施工人员 6 名； 3. 升压站现场施工员 2 名，安全员 1 名； 4. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 