

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 14 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：阴转小雨

气温：22/26℃

监 理 工 作 情 况	1. 上海浦东电线电缆（集团）有限公司生产的ZC-YJLY63-26/35kV-1x500mm2 电缆到场2486米4盘，ZC-YJLY63-26/35kV-1x400mm2电缆到场1800米3盘，ZC-YJLY23-26/35kV 3x70mm2电缆到场669米2盘，ZC-YJLY23-26/35kV-3x95mm2电缆到场888米2盘，ZC-YJLY23-26/35kV-3x150mm2电缆到场140米1盘，经监理工程师检验，电缆外包装完好，检测报告及出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 2. 编写设备材料开箱检查记录1份，旁站监理记录1份，安全旁站监理记录1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼基础地梁模板拆除，土方回填夯实，基础垫层混凝土浇筑，施工人员 8 名，200 型挖掘机 1 辆，振捣棒 1 台，罐车 2 辆； 2. 附属房墙体砌筑，施工人员 6 名； 3. 升压站现场施工员 2 名，安全员 1 名； 4. 集电线路电缆到场 2 车卸货，施工人员 3 名，25 吨吊车 1 辆； 5. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 