

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 15 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：23/30℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区D地块T1箱逆变一体机至T3箱逆变一体机之间3x70mm2电缆敷设169米，T2箱逆变一体机至T4箱逆变一体机之间3x70mm2电缆敷设176米，T6箱逆变一体机至T8箱逆变一体机之间3x150mm2电缆敷设140米，监理人员全程跟踪旁站，现场安全防护到位，电缆摆布自然平直，无产生扭绞，打圈接头等现场； 2. 编写平行检验记录1份，旁站监理记录1份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 生产辅助楼基础筏板钢筋绑扎，施工人员 7 名； 2. 配电楼外墙抹灰，施工人员 6 名； 3. 储能区电池舱基础和交流舱基础清理预埋槽钢，焊接设备防雷接地扁钢，施工人员 2 名； 4. 升压站现场施工员 2 名，安全员 1 名； 5. 光伏区 D 地块 T1 箱逆变一体机至 T3 箱逆变一体机之间 3x70mm2 电缆敷设 169 米，T2 箱逆变一体机至 T4 箱逆变一体机之间 3x70mm2 电缆敷设 176 米，T6 箱逆变一体机至 T8 箱逆变一体机之间 3x150mm2 电缆敷设 140 米，施工人员 3 名，安全员 1 名，自卸吊 1 辆； 6. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	