

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 16 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：23/30℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区D地块T3箱逆变一体机至T5箱逆变一体机之间3x95mm2电缆敷设253米，T5箱逆变一体机至T7箱逆变一体机之间3x95mm2电缆敷设170米，监理人员全程跟踪旁站，现场安全防护到位，电缆摆布自然平直，无产生扭绞，打圈接头等现场； 2. 生产辅助楼基础筏板砼浇筑，监理人员全程跟踪旁站，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗，浇筑质量符合要求； 3. 旁站监理记录2份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼基础筏板混凝土浇筑，施工人员 3 名，200 型挖掘机 1 辆； 2. 配电楼外墙抹灰，施工人员 3 名； 3. 配电楼继电室内焊接预埋槽，施工人员 2 名； 4. 升压站现场施工员 2 名，安全员 1 名； 5. 光伏区 D 地块 T3 箱逆变一体机至 T5 箱逆变一体机之间 3x95mm2 电缆敷设 253 米，T5 箱逆变一体机至 T7 箱逆变一体机之间 3x95mm2 电缆敷设 170 米，施工人员 3 名，安全员 1 名，自卸吊 1 辆； 6. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 王洪伟
记录人：责振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王洪伟