

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 22 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转晴

气 温：16/22℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站生产辅助楼屋面梁、屋面板、框架柱混凝土浇筑，监理人员全程跟踪旁站，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗，混凝土浇筑质量符合要求； 2. 主持召开监理例会，要求施工单位保质保量完成升压站的剩余工作量； 3. 编写旁站监理记录1份，监理会议纪要1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼屋面梁、屋面板、框架柱砼浇筑、配电楼 35kV 开关室电缆沟砼浇筑，施工人员 6 名； 2. 配电楼继电器室内设备支架槽钢焊接，施工人员 2 名； 3. 防火墙脚手架拆除、生产辅助楼外部脚手架加固，施工人员 4 名； 4. 生产辅助楼消防水池内部模板及脚手架拆除，施工人员 3 名； 5. 升压站现场施工员 2 名，安全员 1 名； 6. 光伏区 D 地块集电线路电缆敷设，60 型挖掘机 1 辆，施工人员 3 名； 7. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 刘高洪罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 