

# 监理日志

日期：2024年11月24日

天气：多云

星期：日

气温：18/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站施工现场巡视检查，要求施工单位清理现场剩余脚手架、模板、木方； 2. 审批生产辅助楼基础工程及主体工程检验批资料； 3. 编写监理周报1份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 生产辅助楼框架柱模板拆除，女儿墙模板安装，施工人员 8 名； 2. 配电楼继电室底座槽钢焊接，施工人员 2 名； 3. 附属房洞口预制过梁安装抹灰，施工人员 2 名； 4. 升压站模板、木方、脚手架清理，施工人员 2 名； 5. 升压站平整场地，挖掘机 1 辆，施工员 2 名，安全员 1 名； 6. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架盖板，施工人员 3 名； 7. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 刘高洪 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	