

监理日志

日期：2024年12月02日

天气：多云

星期：一

气温：14/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站施工现场巡视检查，储能区域设备基础防雷接地焊接质量不合格，已经要求施工人员整改； 2. 下发监理通知单1份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站道路水泥土搅拌桩施工作业，施工人员 2 名； 2. 配电楼 35kV 开关室加气块及石粉回填，防雷接地焊接，施工人员 3 名； 3. 储能区设备基础台阶砌筑，施工人员 5 名； 4. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 严文超 刘高洪 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	