

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 05 日

星期：四

天 气：多 云

气 温：16/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查，配电楼继电器室，内墙装饰的施工人员，使用的移动式脚手架防护栏杆高度不符合要求，移动脚手架的防护栏杆高度应不得低于1.2米，以确保施工人员的安全，已经要求施工人员整改； 2. 下发监理通知单1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站道路水泥土搅拌桩施工作业，施工人员 2 名； 2. 配电楼继电器室内墙体装饰，施工人员 9 名； 3. 配电楼内建筑电气施工，施工人员 2 名； 4. 储能设备基础台阶砌筑，施工人员 5 名； 5. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 6. 光伏区集电线路电缆沟人工开挖，施工人员 3 名； 7. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 