

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 08 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：12/21℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，配电楼内墙装饰施工质量符合要求； 2. 审批施工资料3份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站道路水泥土搅拌桩施工作业，施工人员 2 名； 2. 配电楼继电器室内墙体刮腻子，施工人员 8 名； 3. 生产辅助楼墙体砌筑，施工人员 9 名； 4. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 5. 光伏区集电线路电缆沟人工开挖，施工人员 3 名； 6. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王洪伟