

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 11 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：15/26℃

监 理 工 作 情 况	升压站施工现场巡视检查，室外排水管沟机械开挖完成，经监理工程师实际测量，排水管沟宽度、深度、坡度符合设计要求，同意进行下一道工序。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站道路水泥土搅拌桩施工作业，施工人员 2 名； 2. 配电楼内外墙装饰刮腻子，施工人员 8 名； 3. 生产辅助楼墙体砌筑，施工人员 8 名； 4. 配电楼防火门框安装，施工人员 2 名； 5. 配电楼室内电缆桥架安装，施工人员 5 名； 6. 避雷针基础钢筋绑扎，施工人员 2 名； 7. 升压站室外排水管沟开挖、排水管道安装、检查井砌筑，施工人员 3 名，70 型挖掘机 1 辆； 8. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 9. 施工项目部管理人员 4 名。（章俊 朱博文 王洪连 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 