

# 监理日志

日期：2024年12月12日

天气：多云

星期：四

气温：15/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 生产辅助楼女儿墙及室外独立避雷针基础承台砼浇筑，监理工程师全程跟踪旁站，机械设备运正常，特殊工种持证上岗，混凝土浇筑质量符合要求； 2. 主持召开监理例会，要求施工单位上报后续的施工进度计划； 3. 编写旁站监理记录1份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 配电楼内外墙装饰刮腻子，施工人员 6 名； 2. 生产辅助楼墙体砌筑，施工人员 5 名； 3. 配电楼防火门口及窗户口抹灰，施工人员 4 名； 4. 配电楼室内电缆桥架安装，施工人员 4 名； 5. 避雷针承台基础模板安装混凝土浇筑，施工人员 5 名； 6. 升压站室外排水管沟开挖、施工员 2 名，70 型挖掘机 1 辆； 7. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 8. 施工项目部管理人员 5 名。（章俊 汪武 朱博文 王洪连 严文超）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	