

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 13 日

星期：五

天 气：多 云

气 温：12/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 生产辅助楼女儿墙模板拆混凝土外观质量符合要求； 2. 编写监理会议纪要1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼墙体砌筑，施工人员 5 名； 2. 生产辅助楼女儿墙模板拆除，施工人员 2 名； 3. 配电楼室内电缆桥架安装，施工人员 2 名； 4. 升压站室外排水管道安装、检查井砌筑，施工员 2 名； 5. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 6. 光伏组件到场卸货在指定仓库，材料员 1 名，叉车 2 辆； 7. 施工项目部管理人员 4 名。（汪武 朱博文 王洪连 严文超 ）
其 他 事 项		通威太阳能光伏组件到场 22 箱/车 x33 片/车=726 片 x8 车=5808 片 规格型号：TWMNF-66HD710 型 生产厂家：通威太阳能（合肥）有限公司
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 