

监理日志

日期：2024年12月15日

天气：多云

星期：日

气温：11/16℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站施工现场巡视检查，生产辅助楼墙体砌筑，施工质量符合要求； 2. 光伏区D地块5#箱逆变一体机至光伏区C地块12#箱逆变一体机35kV-3X400mm ² 电缆敷设，监理人员全程旁站，施工工序及质量符合要求； 3. 编写旁站监理记录1份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 生产辅助楼墙体砌筑，施工人员7名； 2. 配电楼墙体装饰，施工人员5名； 3. 避雷针预埋螺栓法兰盘固定焊接，施工人员2名； 4. 升压站施工员2名，安全员1名； 5. 光伏区D地块5#箱逆变一体机至光伏区C地块12#箱逆变一体机3X400mm ² 电缆敷设完成626米，施工人员11名，70型挖掘机1辆，自卸吊1辆，绞磨机1台，滑轮8个； 6. 光伏组件到场3车卸货在指定仓库，材料员1名，叉车1辆； 7. 施工项目部管理人员3名。（朱博文 王洪连 严文超）
其他事项	通威太阳能光伏组件到场 22箱/车 x33片/车=726片 x3车=2178片 累计16车 11616片 规格型号：TWMNF-66HD710型 生产厂家：通威太阳能（合肥）有限公司	
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	