

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 17 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：多云

气温：8/21℃

监理工作情况	1. 集电线路光伏区D地块T8箱逆变一体机至光伏区C地块电缆接头箱35kV-1x500mm2电缆敷设，GYTA53-24B光缆敷设，监理人员全程旁站，施工工序及质量符合要求； 2. 监理工程师对升压站设备安装人员进行安全交底，并形成交底记录； 3. 编写旁站监理记录1份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 生产辅助楼墙体抹灰，构造柱及雨蓬混凝土浇筑，施工人员 6 名； 2. 配电楼墙体装饰，施工人员 4 名； 3. 独立避雷针基础模板安装，施工人员 2 名； 4. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 5. 光伏区 D 地块 T8 箱逆变一体机至光伏区 C 地块电缆接头箱 1x500mm2 电缆敷设完成 1 根 643 米，2 根 GYTA53-24B 光缆敷设完成 643 米，施工人员 11 名，自卸吊 1 辆，绞磨机 1 台； 6. 光伏组件到场 5 车卸货在指定仓库，材料员 1 名，叉车 1 辆； 7. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超）
其他事项		通威太阳能光伏组件到场 22 箱/车 x33 片/车=726 片 x5 车=3630 片 累计 27 车 19602 片 规格型号：TWMNF-66HD710 型 生产厂家：通威太阳能（合肥）有限公司
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 