

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 18 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：8/22℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站西侧独立避雷针基础混凝土浇筑，监理人员全程旁站，机械设备运行正常，混凝土浇筑质量符合要求； 2. 升压站防雷接地环网接地电阻测试，测试结果满足设计要求； 3. 集电线路3x400mm2电缆和1x500mm2电缆绝缘电阻测试，测试结果满足规范要求； 4. 编写旁站监理记录1份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼墙体砌筑抹灰，施工人员 7 名； 2. 配电楼墙体装饰，施工人员 4 名； 3. 独立避雷针基础混凝土浇筑，施工人员 2 名； 4. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 5. 光伏组件到场 7 车卸货在指定仓库，材料员 1 名，叉车 2 辆； 6. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超 ）	
其 他 事 项		通威太阳能光伏组件到场 22 箱/车 x33 片/车=726 片 x7 车=5082 片 累计 34 车 24684 片 规格型号：TWMNF-66HD710 型 生产厂家：通威太阳能（合肥）有限公司	
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	