

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 19 日

星期：四

天 气：多 云

气 温：5/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站主变压器附件到场卸货，监理人员全程跟踪安全旁站； 2. 升压站主变压器本体安装就位，监理人员全程旁站，机械设备运行正常，操作人员持证上岗，安装质量符合要求； 3. 监理工程师对主变压器安装人员进行安全交底，并形成交底记录； 4. 编写旁站监理记录1份，安全旁站监理记录1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼墙体砌筑抹灰，施工人员 7 名； 2. 配电楼内墙体装饰，施工人员 4 名； 3. 升压站西侧独立避雷针基础防雷接地环网焊接，土方回填，70 型挖掘机 1 辆，施工人员 2 名； 4. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 5. 主变压器本体及附件到场安装就位，施工人员 3 名，20 吨吊车 1 辆； 6. 光伏组件到场 4 车卸货在指定仓库，材料员 1 名，叉车 1 辆； 7. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超）
其 他 事 项		通威太阳能光伏组件到场 22 箱/车 x33 片/车=726 片 x4 车=2904 片 累计 38 车 27588 片 规格型号：TWMNF-66HD710 型 生产厂家：通威太阳能（合肥）有限公司
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 