

# 监理日志

日期：2024年12月23日

天气：阴转多云

星期：一

气温：11/15℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站室外设备构架组装完成，监理工程师检验连接螺栓力矩未达到规范要求，施工人员重新紧固，经监理工程师复测合格后同意进行吊装作业； 2. 主变压器及GIS设备构架吊装作业，监理人员全程跟踪旁站，监理工程师全程跟踪旁站，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗，施工工序和质量符合要求； 3. 编写安全旁站监理记录1份，旁站监理记录1份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 生产辅助楼外墙抹灰，施工人员7名； 2. 主变压器构架、GIS设备构架吊装作业，25吨吊车1辆，施工人员10名； 3. 配电楼内墙装饰，施工人员2名； 4. 升压站施工员2名，安全员1名； 5. 光伏区集电线路电缆桥架安装，围栏除草，施工人员3名； 6. 光伏组件到场6车卸货在指定仓库，材料员1名，叉车1辆； 7. 施工项目部管理人员7名。（张小栋 章俊 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超 罗闰）
其他事项	通威太阳能光伏组件到场 22箱/车 x33片/车=726片 x6车=4356片 累计 57车+206片=41588片 规格型号：TWMNF-66HD710型 生产厂家：通威太阳能（合肥）有限公司	
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	