

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 24 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转多云

气 温：12/19℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站GIS设备构架，110kV氧化锌避雷器支架吊装作业，监理工程师全程跟踪旁站，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗，施工工序和质量符合要求； 2. 主变压器构架基础，GIS设备构架基础，110kV氧化锌避雷器支架基础二次浇筑C35细石微膨胀混凝土，监理工程师全程旁站，施工工序及质量符合要求； 3. 安全旁站监理记录1份，旁站监理记录2份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼外墙抹灰，施工人员 7 名； 2. GIS 设备构架，110kV 氧化锌避雷器支架吊装作业，25 吨吊车 1 辆，施工人员 4 名； 3. 配电楼内外墙装饰，施工人员 2 名； 4. 配电楼室内通风管道安装，施工人员 3 名； 5. 主变压器构架基础，GIS 设备构架基础，110kV 氧化锌避雷器支架基础二次浇筑混凝土，C35 细石微膨胀商砼 11m³，罐车 2 辆，施工人员 3 名； 6. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 7. 光伏区集电线路电缆桥架盖板安装，围栏除草，施工人员 2 名； 8. 光伏组件到场 1 车卸货在指定仓库，材料员 1 名，叉车 1 辆； 9. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超 罗闰）
其 他 事 项		通威太阳能光伏组件到场 22 箱/车 x33 片/车=726 片 x1 车=726 片 累计 58 车+206 片=42314 片（59 车 60 片备品）=30.042940 兆瓦 规格型号：TWMNF-66HD710 型 生产厂家：通威太阳能（合肥）有限公司
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 