

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 25 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：阴转多云

气温：12/22℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站GIS设备吊装就位，监理工程师全程跟踪旁站，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗，施工工序和质量符合要求； 2. 主持召开监理例会，要求施工单位按照施工进度计划保质保量完成各个施工节点，资料必须与工程同步； 3. 编写监理会议纪要1份，安全旁站监理记录1份，旁站监理记录1份，设备材料开箱检验记录1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼外墙抹灰，施工人员 6 名； 2. SVG 空心电抗器底座与预埋件焊接，10kV 站用变设备到场卸货，GIS 设备到场吊装就位，25 吨吊车 1 辆，施工人员 10 名； 3. 配电楼内外墙装饰，施工人员 4 名； 4. 配电楼室内通风管道安装，施工人员 3 名； 5. 室外排水管机械开挖，排水管道敷设，70 型挖掘机 1 辆，施工人员 3 名； 6. 升压站施工员 2 名，安全员 1 名； 7. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 