

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 29 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：5/20℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站东侧2#独立避雷针基础钢筋和预埋螺栓安装完成，经监理工程师检验合格，同意进行下一道工序，室外生活污水调节池基础钢筋及模板安装完成，经监理工程师检验合格，同意进行下一道工序； 2. 升压站东侧2#独立避雷针基础及生活污水调节池基础混凝土浇筑，监理工程师全程跟踪旁站，混凝土浇筑工序及质量符合要求； 3. 编写旁站监理记录1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 配电楼内外墙装饰喷漆作业，施工人员 4 名； 2. 配电楼室内电缆桥架安装，施工人员 3 名； 3. 升压站东侧 2#独立避雷针基础及生活污水调节池基础底板模板安装，混凝土浇筑，施工人员 5 名，70 型挖掘机 1 辆； 4. 配电楼屋面防水施工，施工人员 3 名； 5. 室外排水管沟敷设，检查井砌筑，施工人员 2 名； 6. 升压站土建施工员 2 名，安全员 1 名； 7. 升压站 GIS 设备及主变压器附件安装，施工人员 6 名，25 吨吊车 1 辆； 8. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 