

# 监理日志

日期：2024年 04月 10日

天气：多云

星期：三

气温：18/24℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区施工现场巡视检查； 2. 光伏组件到场 4 车，监理人员检验外包装完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份，旁站监理记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 4#方阵安装支架斜梁，施工人员 8 名； 2. 光伏区 4#方阵安装支架檩条，施工人员 4 名； 3. 光伏区 2#方阵安装组件，施工人员 12 名； 4. 光伏组件到场 4 车卸货和二次倒运光伏组件，板车 1 辆，3.5 吨叉车 2 辆，施工人员 3 名； 5. 光伏区焊接防雷接地装置施工人员 3 名，安装汇流箱施工人员 4 名，直流电缆安装 MC4 接头及组串连接施工人员 5 名； 6. T5 箱逆变一体机钢平台焊接加固，施工人员 8 名； 7. 施工项目部管理人员 8 名。（章俊 汪武 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超 陈林林 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	