

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 11 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 19/29℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，要求施工人员在喷药除草时带好防护面罩，注意安全； 2. T1T2T3T4 箱逆变一体机钢平台吊装作业，监理人员全程跟踪安全旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区安装支架斜梁和檩条，安装组件，施工人员 32 名； 2. 光伏区焊接防雷接地装置，安装汇流箱，直流电缆安装 MC4 接头及组串连接，鱼塘田埂除草，施工人员 14 名； 3. T1T2T3T4 箱逆变一体机钢平台吊装就位，T8T7 箱逆变一体机钢平台焊接加固，25 吨吊车 1 辆，板车 1 辆，施工人员 7 名； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（王洪连 朱博文 严文超 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟