

# 监理日志

日期：2024年 04月 12日

天气：晴

星期：五

气温：21/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏组件二次转运时，要求施工单位派专人指挥运输车辆和叉车，以免在运输和卸车时造成组件破损； 2. 光伏组件到场 4 车，监理人员检验外包装完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份，旁站监理记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区安装支架斜梁和檩条，安装组件，施工人员 32 名； 2. 光伏区焊接防雷接地装置，鱼塘间田埂除草，施工人员 14 名； 3. T6T7 箱逆变一体机钢平台焊接加固，施工人员 7 名； 4. 光伏组件到场 4 车卸货和二次倒运光伏组件，板车 1 辆，3.5 吨叉车 2 辆，施工人员 3 名； 5. 施工项目部管理人员 5 名。（王洪连 朱博文 严文超 陈林林 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	