

监理日志

日期：2024年 04月 13日

天气：晴

星期：六

气温：22/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区施工现场巡视检查，安装完成的光伏组件倾角度符合设计要求； 2. 1X4mm ² 光伏电缆到场 1 车 10 万米，经查验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区安装支架斜梁和檩条，安装组件，施工人员 32 名； 2. 光伏区焊接防雷接地装置，敷设 1X4mm ² 光伏电缆，田埂上面人工开挖防雷接地沟，施工人员 14 名； 3. T5T6 箱逆变一体机钢平台焊接加固，施工人员 7 名； 4. 二次倒运光伏组件，板车 1 辆，3.5 吨叉车 2 辆，施工人员 3 名； 5. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 陈林林）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	