

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 14 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：23/31℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，实测 2#方阵光伏组件倾角度符合设计要求； 2. 电缆桥架到场 1 车，经查验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 光伏组件到场 4 车，监理人员检验外包装完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 4. 主持召开监理周例会，编写会议纪要； 5. 编写设备材料开箱检查记录 1 份，旁站监理记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区安装支架抱箍、斜梁、檩条、光伏组件，施工人员 32 名； 2. 光伏区焊接防雷接地装置，敷设 1X4mm2 光伏电缆，安装电缆桥架，施工人员 14 名； 3. T1T4 箱逆变一体机钢平台焊接加固，施工人员 7 名； 4. 光伏组件到场 4 车卸货，二次倒运光伏组件，3.5 吨叉车 2 辆，施工人员 3 名； 5. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 