

监理日志


日期：2024年 04月 16日

天气：多云

星期：二

气温：23/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 施工现场巡视检查，要求施工单位报验防雷接地扁钢的材质单合格证； 2. 光伏组件到场 4 车，监理人员检验外包装完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份，旁站监理记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区安装支架抱箍、斜梁、檩条、光伏组件，施工人员 32 名； 2. 光伏区焊接防雷接地装置，安装电缆桥架，组串连接，施工人员 14 名； 3. 箱逆变一体机钢平台焊接加固，焊口防腐刷漆，施工人员 2 名； 4. 二次倒运光伏组件，3.5 吨叉车 2 辆，板车 1 辆，施工人员 3 名； 5. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 陈林林 章俊）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 