

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 17 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：23/31℃

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，要求施工人员及时清理现场的纸箱和编织袋； 2. 测量 T1-T8 箱逆变一体机钢平台标高，复测结果符合设计要求； 3. 审批施工单位报验的光伏支架桩基检测资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区安装支架抱箍、斜梁、檩条、光伏组件，施工人员 32 名； 2. 光伏区焊接防雷接地装置，安装电缆桥架，组串连接，施工人员 14 名； 3. 安装 T1-T8 箱逆变一体机钢平台的格栅板，自卸吊 1 辆，施工人员 2 名； 4. 二次倒运光伏组件，3.5 吨叉车 2 辆，板车 1 辆，施工人员 3 名； 5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 陈林林 章俊 汪武 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 