

监理日志

日期：2024年 04月 18日

天气：雷阵雨

星期：四

气温：23/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. T3-T8 箱逆变一体机吊装就位，监理人员全程跟踪旁站； 2. 光伏组件到场 4 车，箱逆变器一体机到场 7 台，监理人员检验外包装完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份，旁站监理记录 1 份，安全旁站监理记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区安装支架抱箍、斜梁、檩条、光伏组件，施工人员 32 名； 2. 光伏区焊接防雷接地装置，安装电缆桥架，组串连接，施工人员 9 名； 3. T3-T8 箱逆变一体机吊装就位，50 吨吊车 1 辆，自卸吊 1 辆，施工人员 4 名，起重工 1 名，安全员 1 名； 4. 光伏组件到场 4 车卸货，3.5 吨叉车 1 辆，施工人员 2 名； 5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 陈林林 章俊 汪武 刘高洪）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	