

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 19 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴

气 温：23/30℃

监 理 工 作 情 况	1. T1T2 箱逆变一体机吊装就位，监理人员全程跟踪安全旁站； 2. 箱逆变器一体机到场 2 台，监理人员检验外观完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份，安全旁站监理记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区安装支架斜梁、檩条、拉条、光伏组件，施工人员 30 名； 2. 光伏区焊接防雷接地装置，安装电缆桥架，组串连接，施工人员 9 名； 3. T1T2 箱逆变一体机吊装就位，50 吨吊车 1 辆，自卸吊 1 辆，施工人员 4 名，起重工 1 名，安全员 1 名； 4. 焊接 T3 箱逆变一体机爬梯踏步，施工人员 3 名； 5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 王洪连 朱博文 严文超 陈林林 章俊 汪武 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 