

监理日志

日期：2024年 04月 28日

天气：阵 雨

星期：日

气温：23/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 大雨红色预警过后光伏区巡视检查，安装完成的光伏支架和组件未见异常； 2. 主持召开监理周例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 1#方阵敷设 1x4mm ² 直流电缆，2#方阵安装电缆桥架，5#方阵汇流箱接线，施工人员 12 名； 2. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 朱博文 严文超 陈林林 刘高洪）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	