

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 03 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 24/30℃

监 理 工 作 情 况	光伏区施工现场巡视检查，桩头除锈完成经监理工程师验收合格，同意进行下一道工序，实测桩头防腐漆膜厚度，符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 箱逆变一体机钢平台组装焊接，施工人员 4 名； 2. 光伏支架桩基桩头除锈刷底漆和面漆，施工人员 4 名； 3. 光伏区 6#方阵安装抱箍和前后立柱，施工人员 5 名； 4. 光伏区 4#方阵安装支架斜梁，施工人员 8 名； 5. 光伏区 4#方阵安装支架檩条，施工人员 4 名； 6. 光伏区 1#2#方阵间道路两侧清理杂草，施工人员 4 名； 7. 光伏区焊接防雷接地装置施工人员 3 名，敷设 1x4mm2 直流电缆施工人员 4 名，安装汇流箱施工人员 4 名； 8. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 王洪连 刘高洪 严文超 朱博文 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 