

# 监理日志

日期：2024年 04月 30日

天气：阴转中雨

星期：二

气温：22/28℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 施工现场巡视检查，晚上暴雨红色预警，要求施工单位把浮船靠岸固定到位； 2. 下发监理工作联系单 1 份，工程考核单 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区安装支架斜梁、檩条、后背拉筋、光伏组件，施工人员 29 名； 2. 光伏区敷设 1x4mm <sup>2</sup> 直流电缆，焊接防雷接地装置，2x300mm <sup>2</sup> 电缆终端头制作安装，施工人员 11 名； 3. 二次倒运光伏组件，施工人员 3 名，板车 1 辆，3.5 吨叉车 2 辆； 4. 光伏区 9#方阵排水，施工人员 2 名，水泵 4 台，发电机 1 台； 5. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 朱博文 陈林林）
其他事项	下午 2 点开始下雨，光伏区未施工。	
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 