

监理日志

日期：2024年 04月 05日

天气：阴

星期：五

气温：21/27℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	光伏区施工现场巡视检查，要求施工人员水上作业必须穿着救生衣，正确佩戴安全帽。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<ol style="list-style-type: none">箱逆变一体机钢平台组装焊接，施工人员 4 名；光伏支架桩基桩头除锈刷底漆和面漆，施工人员 4 名；光伏区 8#方阵安装抱箍和前后立柱，施工人员 5 名；光伏区 4#方阵安装支架斜梁，施工人员 8 名；光伏区 4#方阵安装支架檩条，施工人员 8 名；光伏区 2#3#方阵间道路两侧清理杂草，施工人员 4 名；光伏区焊接防雷接地装置施工人员 3 名，敷设 1x4mm² 直流电缆施工人员 4 名，安装汇流箱施工人员 4 名；施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 王洪连 刘高洪 严文超 朱博文 罗闰 陈林林）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	