

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 07 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转小雨

气 温：10/25℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，雨后路滑，要求施工人员行车注意安全； 2. 编写监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 8#方阵安装抱箍和前后立柱，施工人员 5 名； 2. 光伏区 4#方阵安装支架斜梁，施工人员 12 名； 3. 光伏区 4#方阵安装支架檩条，施工人员 8 名； 4. 光伏区焊接防雷接地装置施工人员 5 名，敷设 1x4mm2 直流电缆施工人员 4 名，安装汇流箱施工人员 5 名； 5. 施工项目部管理人员 6 名。（王洪连 刘高洪 严文超朱博文 陈林林罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 