

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 08 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气: 阴转小雨

气 温: 20/24℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，T5T6T7T8 箱逆变一体机钢平台吊装，监理工程师全程跟踪安全旁站； 2. 光伏组件到场 3 车，监理人员检验外包装完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 8#方阵安装抱箍和前后立柱，施工人员 5 名； 2. 光伏区 4#方阵安装支架斜梁，施工人员 8 名； 3. 光伏区 4#方阵安装支架檩条，施工人员 8 名； 4. 光伏区 1#方阵安装组件，施工人员 4 名； 5. 光伏区敷设 2x300mm2 直流电缆施工人员 9 名,安装汇流箱施工人员 5 名； 6. T5T6T7T8 箱逆变一体机钢平台吊装就位,25 吨吊车 1 辆,施工人员 5 名； 7. 施工项目部管理人员 6 名。（王洪连 刘高洪 严文超 朱博文 陈林林 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	